

BÁO CÁO

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

Tỉnh Tây Ninh báo cáo về tình hình nợ đọng XDCCB đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 như sau:

- Tổng số dự án nợ đọng: **107 dự án** (NSTW: 02 dự án, NSĐP: 105 dự án).

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **32,412 tỷ đồng** (NSTW: 21,129 tỷ đồng, NSĐP: 11,283 tỷ đồng).

Trong đó:

Nợ đọng XDCCB phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019 thuộc phần thực hiện dự án (*CBĐT không phát sinh nợ đọng*):

- Tổng số dự án nợ đọng: **01 dự án** - ngân sách trung ương;

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **19,721 tỷ đồng** - ngân sách trung ương.

Cụ thể:

I. NỢ ĐÓNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG KẾ HOẠCH

1. Nợ đọng XDCCB đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019

- Tổng số dự án nợ đọng: **106 dự án** (NSTW: 01 dự án, NSĐP: 105 dự án).

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **12,691 tỷ đồng** (NSTW: 1,408 tỷ đồng, NSĐP: 11,283 tỷ đồng). Cụ thể:

1.1. Chuẩn bị đầu tư

- Tổng số dự án nợ đọng: **03 dự án** (NSTW: 01 dự án, NSĐP: 02 dự án).
- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **1,543 tỷ đồng** (NSTW: 1,408 tỷ đồng NSĐP: 0,135 tỷ đồng).

1.2. Thực hiện dự án

- Tổng số dự án nợ đọng: **103 dự án** - ngân sách địa phương.
- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **11,148 tỷ đồng** - ngân sách địa phương.

Gồm:

a) Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

- Tổng số dự án nợ đọng: **59 dự án** - ngân sách địa phương.
- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **9,716 tỷ đồng** - ngân sách địa phương.

b) Dự án đang thực hiện

- Tổng số dự án nợ đọng: **44 dự án** - ngân sách địa phương.
- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **1,432 tỷ đồng** - ngân sách địa phương.

2. Nợ đọng XDCB phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019

Nợ đọng XDCB phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019: Không phát sinh.

II. NỢ ĐÓNG XÂY DỰNG CƠ BẢN NGOÀI KẾ HOẠCH

1. Nợ đọng XDCB đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019

Nợ đọng XDCB đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 thuộc phần thực hiện dự án (*CBDT không phát sinh nợ đọng*), cụ thể như sau:

Thực hiện dự án

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **19,721 tỷ đồng** - ngân sách Trung ương (Nguồn vốn nước ngoài).

2. Nợ đọng XDCB phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019

Nợ đọng XDCB phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019 thuộc phần thực hiện dự án (*CBĐT không phát sinh nợ đọng*), cụ thể như sau:

Thực hiện dự án

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

- Tổng số dự án nợ đọng: **01 dự án** - ngân sách Trung ương (Nguồn vốn nước ngoài).

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản: **19,721 tỷ đồng** - ngân sách Trung ương (Nguồn vốn nước ngoài).

(Đính kèm biểu chi tiết số 01, 02)

Như vậy, số nợ đọng XDCB đến 31/12/2018 còn chuyển sang đến 30/6/2019 là 12,691 tỷ đồng (32,412 tỷ đồng – 19,721 tỷ đồng).

III. Nguyên nhân gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản

- Do một số Chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm chỉnh theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để hoàn thành sớm đưa vào sử dụng nên giá trị khối lượng thực hiện lớn hơn so với kế hoạch vốn được giao.

- Ngoài ra, còn một số Chủ đầu tư chưa chấp hành đúng chế độ báo cáo nợ đọng XDCB theo quy định nên nợ đọng chưa được tổng hợp kịp thời để đề xuất giải pháp xử lý.

- Riêng về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (ngoài kế hoạch) đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài (vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB))-Dự án Xử lý chất thải rắn y tế theo mô hình Cụm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh như sau:

+ Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm

chủ đầu tư, trong đó: thời gian thực hiện 2017-2019 với tổng mức đầu tư là 23.650 triệu đồng (vốn ODA: 22.193 triệu đồng và vốn đối ứng: 1.457 triệu đồng). Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định: số 4372/QĐ-BYT ngày 28/9/2017 về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết ngân sách dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện năm 2018 và số 4421/QĐ-BYT ngày 29/9/2017 về việc phê duyệt danh sách các đơn vị được đầu tư thuộc dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện", trong đó, dự án của tỉnh Tây Ninh được dự kiến kế hoạch trung hạn 2016-2020 là 22.193 triệu đồng và dự kiến kế hoạch giải ngân năm 2018 là 19.973 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngày 10/4/2018, Ban QLDA Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế đã có văn bản số 139/BQLDA-KH về việc xây dựng kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020, trong đó Ban QLDA trung ương "cam kết sẽ chuyển kinh phí đúng theo quy định ngay khi có cơ sở pháp lý về kế hoạch vốn trung hạn", đồng thời khuyến cáo "Trong trường hợp không đảm bảo quá trình thực hiện tiểu Dự án, Ban QLDA TW đề nghị Ban QLDA tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản dừng thỏa thuận tài trợ đã ký kết để đảm bảo hiệu quả tổng thể của dự án". Để đảm bảo nguồn vốn triển khai, tỉnh đã bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 - nguồn vốn ngân sách tỉnh với mức phân bổ là 1.450 triệu đồng (Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh, Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh) và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn nước ngoài cho dự án tại các Công văn: số 1772/UBND-KTN ngày 18/7/2018 và số 251/UBND-KTN ngày 14/02/2019 (đến nay dự án vẫn đang chờ trung ương phê duyệt kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 nguồn vốn nước ngoài).

+ Theo Bộ Y tế (Công văn số 1041/BYT-TB-CT ngày 23/02/2018), đây là dự án tài trợ dựa trên kết quả đầu ra, trong trường hợp sau đầu tư không đạt kết quả kiểm định như yêu cầu, chủ đầu tư phải hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền được tài trợ. Để đảm bảo cho hoạt động của dự án theo đúng tiến độ và đạt kết quả theo cam kết với nhà tài trợ (Quyết định số 1017/QĐ-CTN ngày 01/6/2017 của Chủ tịch nước xác định thời hạn thực hiện Hiệp định kết thúc vào 30/8/2019), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu trong quý III/2018. Đến nay, các gói thầu đã thực hiện hoàn thành (khối lượng hoàn thành còn nhu cầu vốn để thanh toán là 19,721 tỷ đồng) đang chờ Trung ương phân bổ vốn để thực hiện thủ tục để giải ngân theo quy định.

IV. Các giải pháp đã và sẽ thực hiện trong thời gian tới để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

- Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh bố trí nguồn giải quyết nợ đọng

XDCB, chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, đồng thời tăng cường công tác quản lý để giảm thấp nhất nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Trong năm 2019, tỉnh đã phân bổ nguồn ngân sách thuộc mục Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện là 511,316 tỷ đồng để bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án triển khai trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện giải pháp khắc phục nợ XDCB và thực hiện các biện pháp chế tài trong việc để phát sinh nợ XDCB sau thời điểm 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh (*Văn bản số 583/UBND-KTN ngày 15/3/2018*), xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (*Văn bản số 1130/UBND-KTN ngày 14/5/2018*), chỉ đạo các đơn vị có nợ XDCB thực hiện các giải pháp xử lý và hạn chế nợ XDCB theo hướng rà soát các dự án đang triển khai thực hiện để điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp; dành các nguồn phát sinh trong năm để ưu tiên bố trí cho các dự án đang nợ đọng.

Trân trọng báo cáo./.


Nơi nhận: *AV*

- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP Nhung, P.KTTC;
- Lưu: VT VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

binhh_t_CVUB_512

7-

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thắng



TỜNG HỢP TỈNH HÌNH NỢ ĐÓNG XD/CB TỈNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 340 /BC-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Ngành, lĩnh vực, chương trình	Tổng số DA	Tổng mức đầu tư		Số nợ đọng XD/CB đến 31/12/2018		Kế hoạch năm 2019 bố trí để thanh toán nợ XD/CB		Số vốn đã giao KH năm 2019 để thanh toán khối lượng nợ	Số vốn đã giao KH năm 2019 để thanh toán khối lượng nợ	Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến hết ngày 30/6/2019	Lũy kế vốn bố trí từ KC đến hết ngày 30/6/2019	Số nợ đọng XD/CB đến 30/6/2019				Dự kiến KH vốn bố trí trong năm 2019	
			Tổng số	Trong đó: dự kiến bố trí từ NSNN hoặc TPCP	Số dự án	Số vốn còn nợ chưa thanh toán	Số dự án đã được bố trí vốn KH năm 2019 để thanh toán khối lượng nợ	Số dự án còn nợ khối lượng chưa thanh toán					Số vốn còn nợ khối lượng chưa thanh toán	Số dự án phát sinh nợ mới trong 6 tháng đầu năm 2019	Số nợ phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019	Số dự án dự kiến bố trí toàn KH để thanh toán khối lượng nợ	Số vốn dự kiến KH để thanh toán khối lượng nợ	
	TỔNG SỐ	107	711,379	665,840	106	17,265	99	6,574	529,926	497,514	107	32,412	1	19,721	107	32,412		
A	NỢ ĐÓNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG KẾ HOẠCH	106	688,180	643,832	106	17,265	98	5,954	509,585	496,894	106	12,691			106	12,691		
I	Nguồn vốn NSNN	106	688,180	643,832	106	17,265	98	5,954	509,585	496,894	106	12,691			106	12,691		
	<i>Trong đó:</i>																	
	- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng	59	504,371	460,023	59	10,812	54	2,478	470,460	460,744	59	9,716			59	9,716		
	- Các dự án đang thực hiện	44	40,026	40,026	44	4,910	44	3,476	35,847	34,415	44	1,432			44	1,432		
1	<i>Các dự án thuộc kế hoạch NSTW đã được bố trí vốn</i>																	
	<i>Trong đó:</i>																	
	- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng																	
	- Các dự án đang thực hiện																	
2	<i>Các dự án thuộc kế hoạch NSDP đã được bố trí vốn</i>	103	544,397	500,049	103	15,722	98	5,954	506,307	495,159	103	11,148			103	11,148		
	<i>Trong đó:</i>																	
	- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng	59	504,371	460,023	59	10,812	54	2,478	470,460	460,744	59	9,716			59	9,716		
	- Các dự án đang thực hiện	44	40,026	40,026	44	4,91	44	3,476	35,847	34,415	44	1,432			44	1,432		

STT	Ngành, lĩnh vực, chương trình	Tổng số DA	Tổng mức đầu tư		Số nợ đọng XD/CB đến 31/12/2018		Kế hoạch năm 2019 bổ trí để thanh toán nợ XD/CB		Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến hết ngày 30/6/2019	Lũy kế vốn bổ trí từ KC đến hết ngày 30/6/2019	Số nợ đọng XD/CB đến 30/6/2019	Số nợ đọng XD/CB đến 30/6/2019				Dự kiến KH vốn bổ trí trong năm 2019	
			Tổng số	Trong đó: dự kiến bổ trí từ nguồn vốn NSNN hoặc TPCP	Số dự án	Số vốn còn nợ khối lượng chưa thanh toán	Số dự án đã được bổ trí vốn KH năm 2019 để thanh toán khối lượng nợ	Số vốn đã giao KH năm 2019 để thanh toán khối lượng nợ				Số dự án còn nợ khối lượng chưa thanh toán	Số dự án phát sinh nợ mới trong 6 tháng đầu năm 2019	Số nợ phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm 2019	Số dự án dự kiến bổ trí KH để thanh toán khối lượng nợ	Số vốn dự kiến KH để thanh toán khối lượng nợ	
B	NỢ ĐÓNG XÂY DỰNG CƠ BẢN NGOÀI KẾ HOẠCH	1	23,199	22,008			1	0,620	20,341	0,620	1	19,721	1	19,721	1	19,721	19,721
	<i>Trong đó:</i> - Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng	1	23,199	22,008			1	0,620	20,341	0,620	1	19,721	1	19,721	1	19,721	19,721

